

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

| |
|---|
| <input type="radio"/> 計画どおり実施できた。 |
| <input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。 |
| <input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。 |

(耐震化率の目標に対する達成状況)

| 学校区分 | 耐震化率(%) | |
|--------|---------|-------|
| | 目標 | 達成状況 |
| 小学校 | 100.0 | 100.0 |
| 中学校 | 100.0 | 100.0 |
| 高等学校 | | |
| 特別支援学校 | | |
| 幼稚園 | | |

【所見】

小学校4校の校舎・体育館6棟と中学校3校の校舎・体育館5棟の耐震補強事業について、計画どおり平成23年度中に実施することができた。これにより、本市における全小中学校施設の耐震化が完了し、耐震化率100%の目標を達成することができた。
今後は、小中学校施設において、体育館・クラブハウスの大・中空間の天井落下防止を最優先に、天井材、内外装材、照明、家具等の非構造部材の耐震化を推進していき、より安全な教育環境の確保と、避難所としての防災機能の強化を図っていく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。 |
| <input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。 |
| <input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

| |
|--|
| |
|--|

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

| |
|--|
| <input type="radio"/> 計画どおり実施できた。 |
| <input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。 |
| <input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

| |
|--|
| <p>大規模改造事業(空調)の活用により、冷房化が完了していない小学校9校、中学校6校の普通教室及び特別教室において、計画どおり平成25年度中にエアコンを設置することができた。これにより、本市における小中学校施設の全教室の冷房化が完了し、児童生徒の教育環境の向上を図ることができた。</p> <p>ガスヒートポンプ式エアコンを採用したことで、電気ヒートポンプ式に比べて電気使用量を大幅に削減し、電力需要の抑制を図った。また、プロパンガスは地震災害時等に燃料として使用できるように非常用ガスコックを設置し、避難所としての防災機能強化を図った。</p> |
|--|

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

| |
|--|
| <input type="radio"/> 計画どおり実施できた。 |
| <input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。 |
| <input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

| |
|--|
| |
|--|

2 事後評価の時期及び方法について

事業実施結果については、各事業完了後に本市ホームページ、教育委員会広報誌及び議会広報誌で公表した。公表後、事業実施に関する市民からの問い合わせや意見は特に寄せられなかったため、教育委員会事務局内で事後評価を行い、次期施設整備計画の検討も実施した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。
次年度以降については、喫緊の課題である小中学校施設における非構造部材の耐震化を優先的に実施し、老朽化した学校施設の大規模改修等事業についても早期に実施できるよう計画を検討・策定して、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 あきる野市公立学校等施設整備計画

| | |
|-------|-------|
| 都道府県名 | 東京都 |
| 市町村名 | あきる野市 |

2 計画作成主体 あきる野市

3 計画期間 平成23年度～平成25年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

| 学校名 | 整備区分 | 事業番号 | 事業名 | 建物区分 | 構造区分 | 事業実施の有無 | (事業を実施した場合) 竣工年月日 | (事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針 | 施設整備計画の変更 | | 備考 |
|--------|------|------|-----------|------|------|---------|----------------------|-------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | 事由 | 変更年月日 | |
| 東秋留小学校 | ① | 0501 | 地震補強 | 校 | R | ○ | 平成23年10月31日 | | | | |
| 東秋留小学校 | ① | 0501 | 地震補強 | 屋 | R | ○ | 平成23年10月31日 | | | | |
| 多西小学校 | ① | 0501 | 地震補強 | 校 | R | ○ | 平成23年10月31日 | | | | |
| 多西小学校 | ① | 0501 | 地震補強 | 屋 | R | ○ | 平成23年10月31日 | | | | |
| 西秋留小学校 | ① | 0501 | 地震補強 | 屋 | R | ○ | 平成23年10月31日 | | | | |
| 南秋留小学校 | ① | 0501 | 地震補強 | 校 | R | ○ | 平成23年10月31日 | | | | |
| 西中学校 | ① | 0501 | 地震補強 | 校 | R | ○ | 平成23年10月31日 | | | | |
| 増戸中学校 | ① | 0501 | 地震補強 | 校 | R | ○ | 平成23年10月31日 | | | | |
| 増戸中学校 | ① | 0501 | 地震補強 | 屋 | S | ○ | 平成23年10月31日 | | | | |
| 五日市中学校 | ① | 0501 | 地震補強 | 校 | R | ○ | 平成23年10月31日 | | | | |
| 秋多中学校 | ③ | 0603 | 大規模改造(空調) | 校 | — | ○ | 平成25年9月30日 | | 追加 | 平成25年4月24日 | 平成25年4月24日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。 |
| 東中学校 | ③ | 0603 | 大規模改造(空調) | 校 | — | ○ | 平成25年9月30日 | | 追加 | 平成25年4月24日 | 平成25年4月24日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。 |
| 西中学校 | ③ | 0603 | 大規模改造(空調) | 校 | — | ○ | 平成25年9月30日 | | 追加 | 平成25年4月24日 | 平成25年4月24日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。 |
| 御堂中学校 | ③ | 0603 | 大規模改造(空調) | 校 | — | ○ | 平成25年9月30日 | | 追加 | 平成25年4月24日 | 平成25年4月24日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。 |
| 増戸中学校 | ③ | 0603 | 大規模改造(空調) | 校 | — | ○ | 平成25年9月30日 | | 追加 | 平成25年4月24日 | 平成25年4月24日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。 |
| 五日市中学校 | ③ | 0603 | 大規模改造(空調) | 校 | — | ○ | 平成25年9月30日 | | 追加 | 平成25年4月24日 | 平成25年4月24日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------|-----------|---|---|---|------------|--|----|------------|-------------------------------------|
| 東秋留小学校 | ③ | 0603 | 大規模改造(空調) | 校 | — | ○ | 平成26年3月14日 | | 追加 | 平成25年4月24日 | 平成25年4月24日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。 |
| 多西小学校 | ③ | 0603 | 大規模改造(空調) | 校 | — | ○ | 平成26年3月14日 | | 追加 | 平成25年4月24日 | 平成25年4月24日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。 |
| 西秋留小学校 | ③ | 0603 | 大規模改造(空調) | 校 | — | ○ | 平成26年3月14日 | | 追加 | 平成25年4月24日 | 平成25年4月24日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。 |
| 屋城小学校 | ③ | 0603 | 大規模改造(空調) | 校 | — | ○ | 平成26年3月14日 | | 追加 | 平成25年4月24日 | 平成25年4月24日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。 |
| 南秋留小学校 | ③ | 0603 | 大規模改造(空調) | 校 | — | ○ | 平成26年3月14日 | | 追加 | 平成25年4月24日 | 平成25年4月24日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。 |
| 草花小学校 | ③ | 0603 | 大規模改造(空調) | 校 | — | ○ | 平成26年3月14日 | | 追加 | 平成25年4月24日 | 平成25年4月24日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。 |
| 前田小学校 | ③ | 0603 | 大規模改造(空調) | 校 | — | ○ | 平成26年3月14日 | | 追加 | 平成25年4月24日 | 平成25年4月24日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。 |
| 増戸小学校 | ③ | 0603 | 大規模改造(空調) | 校 | — | ○ | 平成26年3月14日 | | 追加 | 平成25年4月24日 | 平成25年4月24日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。 |
| 五日市小学校 | ③ | 0603 | 大規模改造(空調) | 校 | — | ○ | 平成26年3月14日 | | 追加 | 平成25年4月24日 | 平成25年4月24日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。 |